



**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA COMUNA NOSLAC**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC**

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac @yahoo.com

**HOTĂRÂREA NR. 25**  
**Din 29.03.2019**

Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiție “Amenajare Parc zona centrală Noșlac, comuna Noșlac”, județul Alba

**Consiliul local al comunei Noșlac, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară la data de 29.03.2019;**

**Având în vedere:**

- proiectul de hotărâre inițiat de primar și expunerea de motive înregistrată cu nr. 1605/25.03.2019 prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiție “Amenajare Parc zona central Noșlac, comuna Noșlac”, județul Alba;
- adresa nr. 8/22.02.2019 a SC BELGROZ CONSTRUCT SRL înregistrată la Primăria Noșlac cu nr. 1580/22.03.2019 însoțită de centralizator cu manopera indexată la data de 22.03.2019, situația de lucrări nr. 1/30.11.2018 și lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări;
- raportul de specialitate întocmit de compartimentul financiar – contabil înregistrat cu nr. 1722/29.03.2019;
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local care avizează proiectul de hotărâre inițiat de primar

**În conformitate cu prevederile:**

- art. 71 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin care, de la data de 1 ianuarie 2019, se modifică salariul minim pe ramura “construcții” de la 1900 lei la 3000 lei;
- art. 7 pct. 2 lit. b) din Instrucțiunea nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018, publicată în monitorul oficial nr. 32 din 11 ianuarie 2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială;
- art. 44 din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare



În temeiul prevederilor art.36 alin. (4) lit. d), ale art.45 alin. (1) și ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiție “Amenajare Parc zona centrală Noșlac, comuna Noșlac”, județul Alba, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

**Art.2** Valoarea totală a investiției “Amenajare Parc zona centrală Noșlac, comuna Noșlac”, județul Alba este în suma de **318.474,31** lei inclusiv TVA, valoarea inițială a contractului crescând cu 33.670 lei, inclusive TVA.

**Art.3** Se aprobă finanțarea din bugetul local a comunei Noșlac, a cheltuielilor neeligibile.

**Art.4** Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul și conform dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.5** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Zilahi Florin Claudiu, primarul comunei Noșlac, Județul Alba.

Hotărârea se va comunica către:

- Instituția Prefectului Județul Alba ;.
- Constructorului;
- Compartimentului financiar - contabil
- Secretariat

Noșlac, 29.03.2019

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
HĂDĂREAN VALERICA



CONTRASEMNEAZĂ  
P. SECRETAR,  
GHERMAN MARIA

VOTURI: Pentru - 10  
Împotriva - 0  
Abțineri - 0

Numărul total al consilierilor este 11. Numarul de consilieri prezenti este 10 .



AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC

CENTRALIZATOR CU MANOPERA INDEXATA LA DATA 22.03.2019

NrCr	Deviză Ofertate	Ofertat	Realizat	Realizat TOTAL	Rest 30.11.2018	REST LA 22.03.2019 CU MANOPERA INDEXATA
0	LUCRARI DE CONSTRUCTII PARC COMUNA NOSLAC	328,500.50	89,169.15	89,169.15	239,331.35	267,625.47
2	[1.1] - PARC ZONA 1	126,752.84	46,352.68	46,352.68	80,400.16	90,754.50
3	[1.2] - PARC ZONA 2	146,226.11	35,772.65	35,772.65	110,453.46	123,682.37
4	[1.3] - ZONA MONUMENT	33,639.02	7,043.82	7,043.82	26,595.20	29,504.90
5	[1.4] - INSTALATII ELECTRICE	21,882.53	-	-	21,882.53	23,683.70
	TOTAL FARA TVA	328,500.50	89,169.15	89,169.15	239,331.35	267,625.47
	TVA 19%	62,415.10	16,942.14	16,942.14	45,472.96	50,848.84
	TOTAL CU TVA	390,915.60	106,111.29	106,111.29	284,804.31	318,474.31

EXECUTANT:  
SC BELGROZ CONSTRUCT SRL



BENEFICIAR:



OBIECTIV: AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC I  
2019  
Beneficiar: COMUNA NOSLAC  
Proiectant: SC PLAN MODEL SRL  
Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

**TEST**

dimensiuni h 50 x L 250  
sau raport de 1:5  
format recomandat  
.jpg, .bmp

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Faza: \_\_\_\_\_

**F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

- lei -

22.03.2019

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) -lei-	TOTALUL (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>OBIECTUL: PARC ZONA 1</b>					
<b>STADIUL FIZIC: LUCRARI</b>					
1	DG06B1	mc			
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.			material: 0.00 manopera: 103.01 utilaj: 69.55 transport: 0.00	
2	TRA01A10P	tona			
	Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km			material: 0.00 manopera: 0.00 utilaj: 0.00 transport: 10.54	
3	TSA01G1	mc	2.60	55.77	145.01
	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.6+2 m teren tare			material: 0.00 manopera: 55.77 utilaj: 0.00 transport: 0.00	0.00 145.01 0.00 0.00
4	TSC03G1	100 mc	0.20	547.94	109.59
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3			material: 0.00 manopera: 0.00 utilaj: 547.94 transport: 0.00	0.00 0.00 109.59 0.00
5	TRI1AA01C2	tona	38.45	46.01	1,769.18
	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si ..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2			material: 0.00 manopera: 46.01 utilaj: 0.00 transport: 0.00	0.00 1,769.18 0.00 0.00
6	TRA01A25P	tona	38.45	32.10	1,234.26
	Transportul rutier al ..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 25km			material: 0.00 manopera: 0.00 utilaj: 0.00 transport: 32.10	0.00 0.01 0.00 1,234.25
7	TSE02B1	100 mp			
	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in...teren mijlociu			material: 0.00 manopera: 114.33 utilaj: 0.00 transport: 0.00	
8	DA06A1	mc			
	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;			material: 35.03 manopera: 80.35 utilaj: 11.37 transport: 0.00	





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PARC ZONA 1					
STADIUL FIZIC: LUCRARI					
9	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
10	IFB09D4	Strat drenant din piatra sparta (roca sedimentara), avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	58.80	22.76
				material:	9.07
				manopera:	13.69
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
					1,338.25
					533.47
					804.78
					0.00
					0.00
11	L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul..placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	2.94	117.78
				material:	0.00
				manopera:	54.55
				utilaj:	63.22
				transport:	0.00
					346.26
					0.00
					160.39
					185.88
					0.00
					0.00
12	TRA01A10	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	16.40	5.27
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
					86.41
					0.00
					0.00
					0.00
					86.41
13	DD01A1 -ASIM	Pavaj executat cu pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime asezate pe substrat de nisip de concasaj de 3 cm grosime;	mp	294.00	102.73
				material:	52.68
				manopera:	49.87
				utilaj:	0.18
				transport:	0.00
					30,202.99
					15,488.40
					14,661.93
					52.67
					0.00
14	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10km.	tona	56.75	5.27
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
					299.00
					0.00
					0.00
					0.00
					299.00
15	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	76.10	30.64
				material:	14.54
				manopera:	16.10
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
					2,331.60
					1,106.40
					1,225.20
					0.00
					0.00
15.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.52	231.82
					352.83
16	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =25 km	tona	3.65	6.32
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	6.32
					23.08
					0.00
					0.00
					23.08
17	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	tona	2.74	5.27
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
					14.44
					0.00
					0.00
					0.00
					14.44
18	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.6-2 m teren tare	mc		
				material:	0.00
				manopera:	55.77
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PARC ZONA 1					
STADIUL FIZIC: LUCRARI					
19	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona		
				material:	0.00
				manopera:	46.01
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
20	TRA01A25P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 25 km	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	32.10
21	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	30.00	42.54
				material:	18.46
				manopera:	24.08
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
22	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	1.32	293.53
				material:	0.00
				manopera:	293.53
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
23	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	13.20	95.36
				material:	0.16
				manopera:	95.21
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
23.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	13.31	295.05
24	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc		
				material:	0.00
				manopera:	103.01
				utilaj:	69.55
				transport:	0.00
25	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10km	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	10.54
26	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.6+2 m teren tare	mc		
				material:	0.00
				manopera:	55.77
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
27	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	547.94
				transport:	0.00
28	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si..marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona		
				material:	0.00
				manopera:	46.01
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: PARC ZONA 1					
STADIUL FIZIC: LUCRARI					
29	TRA01A25P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 25 km	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	32.10
30	TSE02B1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu	100 mp	225.00	2.44
				material:	0.00
				manopera:	2.44
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
31	IFB09A1-ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat grosimea de 4 cm	mp	124.00	5.33
				material:	1.37
				manopera:	3.96
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
32	IFB09B4	Strat drenant din piatra sparta (roca sedimentara), avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	12.40	11.76
				material:	4.55
				manopera:	7.20
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
33	IFB09A1 -ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat 3cm	mp	124.00	5.33
				material:	1.37
				manopera:	3.96
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
34	L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul..placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	1.91	117.78
				material:	0.00
				manopera:	54.55
				utilaj:	63.22
				transport:	0.00
35	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	153.00	30.64
				material:	14.54
				manopera:	16.10
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
35.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.06	231.82
36	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =25km	tona	7.35	6.32
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	6.32
37	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	2.30	5.27
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
38	DD01A1 -ASIM	Pavaj executat cu pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime asezate pe substrat de nisip de concasaj de 3 cm grosime - dimensiunea placii de pavaj 50x50cm;	mp	124.00	92.68
				material:	42.63
				manopera:	49.87
				utilaj:	0.18
				transport:	0.00
39	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25km.	tona	23.95	5.27
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: PARC ZONA 1						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
40	RPIXF06A	Diverese lucrari...sapatura de pamant manuala in sant sub 1 m. latime si 1. 50m. adincime	mc	0.50	229.71	114.86
				material:	9.67	4.84
				manopera:	220.04	110.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	CA01A1	Turnarea betonului simplu..marca...1) in fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	1.50	110.24	165.37
				material:	0.16	0.24
				manopera:	96.91	145.37
				utilaj:	13.17	19.76
				transport:	0.00	0.00
41.L	2100945	Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.51	194.94	294.75
42	TsD01XB	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime printr-o aruncare pana la 3m din gramezi inclusiv sfarmarea bulgarilor pamantul provenind..teren mijlociu	mc	0.50	11.28	5.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.28	5.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
43	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =15km	tona	3.65	7.11	25.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	7.11	25.96
44	IFB09A1-ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat grosimea de 4 cm	mp	18.00	5.33	95.97
				material:	1.37	24.66
				manopera:	3.96	71.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
45	IFB09B4	Strat drenant din piatra sparta (roca sedimentara), avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	18.00	11.76	211.60
				material:	4.55	81.94
				manopera:	7.20	129.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
46	IFB09A1 -ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat 3cm	mp	18.00	5.33	95.97
				material:	1.37	24.66
				manopera:	3.96	71.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
47	L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul..placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	0.54	117.78	63.60
				material:	0.00	0.00
				manopera:	54.55	29.46
				utilaj:	63.22	34.14
				transport:	0.00	0.00
48	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	24.00	30.64	735.33
				material:	14.54	348.93
				manopera:	16.10	386.40
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
48.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	0.48	231.82	111.27
49	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =25km	tona	1.20	6.32	7.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	7.59





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: PARC ZONA 1						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
50	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 25km.	tona	0.40	5.27	2.11
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	2.11
51	DD01A1 -ASIM	Pavaj executat cu pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime asezate pe substrat de nisip de concasaj de 3 cm grosime - dimensiunea placii de pavaj 50x50cm;	mp	18.00	102.73	1,849.16
				material:	52.68	948.27
				manopera:	49.87	897.67
				utilaj:	0.18	3.22
				transport:	0.00	0.00
52	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist. = 25km.	tona	3.40	5.27	17.91
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	17.91
53	CL01XA art. asimilat	Stilpi sau profile din otel gata confectionati, pentru parcuri, ansamblate la fata locului, avind pina 1t pe element	tona	0.43	702.95	298.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	548.58	233.14
				utilaj:	154.37	65.61
				transport:	0.00	0.00
53	6309941	Confectii met. din teava si profile lam. pt. sustineri	kg	425.00	10.75	4,567.95
				material:	10.75	4,567.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
54	IZA06A	Vopsitorii anticorozive pe tamplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice... email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ;	mp	60.50	64.35	3,892.93
				material:	7.36	444.98
				manopera:	56.99	3,447.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
54.L	6108866	Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65	kg	27.23	10.54	286.88
55	TSH32B1 art. asimilat	Procurare nisip pentru amestecare cu sol vegetal pentru pregatirea terenului pentru insamintare	mp	200.75	23.23	4,663.29
				material:	2.66	534.13
				manopera:	19.49	3,913.39
				utilaj:	1.07	215.77
				transport:	0.00	0.00
56	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de ...10 cm grosime	mp	200.75	3.35	673.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	673.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
57	TSH09A1	Semanarea gazonului.. pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	2.01	209.49	421.07
				material:	62.59	125.81
				manopera:	146.90	295.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
58	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la..hidranti	100 mp	2.01	22.10	44.42
				material:	2.11	4.24
				manopera:	19.99	40.18
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

## OBIECTUL: PARC ZONA 1

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

59	TSH13A1	Administrarea ingrasamintelor...organice,din mranita	tona	0.20	234.59	46.92
				material:	105.37	21.07
				manopera:	129.22	25.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
60	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =... km	tona	31.95	6.32	202.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	202.00
61	TSD04B1	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte,avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	20.00	23.07	461.36
				material:	0.21	4.21
				manopera:	22.86	457.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		<b>38,407.36</b>	<b>42,437.49</b>	<b>829.61</b>	<b>2,097.51</b>	<b>83,771.96</b>

## Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2019 Noslac

Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3380 %	0.00	143.44	0.00	0.00	143.44
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>38,407.36</b>	<b>42,580.93</b>	<b>829.61</b>	<b>2,097.51</b>	<b>83,915.40</b>
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	1,920.37	2,129.05	41.48	104.88	4,195.77
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>40,327.72</b>	<b>44,709.98</b>	<b>871.09</b>	<b>2,202.38</b>	<b>88,111.17</b>
Profit	3.0000 %	1,209.83	1,341.30	26.13	66.07	2,643.34
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>41,537.55</b>	<b>46,051.28</b>	<b>897.22</b>	<b>2,268.45</b>	<b>90,754.50</b>

## OBIECTUL: PARC ZONA 2

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc			
				material:	0.00	
				manopera:	103.01	
				utilaj:	69.55	
				transport:	0.00	
2	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona			
				material:	0.00	
				manopera:	0.00	
				utilaj:	0.00	
				transport:	10.54	
3	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.61-2 m teren tare	mc	3.90	55.77	217.51
				material:	0.00	0.00
				manopera:	55.77	217.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.20	547.94	109.59
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	547.94	109.59
				transport:	0.00	0.00
5	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a grele si...marunte,prin aruncare ramba sau teren-auto categ.2	tona	40.75	10.67	434.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.67	434.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: PARC ZONA 2						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
6	TRA01A10P	Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10 km	tona	40.75	5.27	214.71
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.01
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	214.70
7	TSE02B1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in...teren mijlociu	100 mp	3.96	114.33	452.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	114.33	452.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc			
				material:	35.03	
				manopera:	80.35	
				utilaj:	11.37	
				transport:	0.00	
9	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	tona			
				material:	0.00	
				manopera:	0.00	
				utilaj:	0.00	
				transport:	5.27	
10	IFB09D4	Strat drenant din piatra sparta (roca sedimentara), avand grosimea dupa compactare de : 20 cm	mp	159.31	22.76	3,625.79
				material:	9.07	1,445.37
				manopera:	13.69	2,180.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul..placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	8.43	117.78	992.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	54.55	459.88
				utilaj:	63.22	532.98
				transport:	0.00	0.00
12	TRA01A25	Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	tona	45.76	5.27	241.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	241.10
13	DD01A1 -ASIM	Pavaj executat cu pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime asezate pe substrat de nisip de concasaj de 3 cm grosime;	mp	796.55	98.66	78,590.67
				material:	48.61	38,723.63
				manopera:	49.87	39,724.35
				utilaj:	0.18	142.69
				transport:	0.00	0.00
14	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25km.	tona	153.73	5.27	809.96
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	809.96
15	DE11A1	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10 x 15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi,trotuare, alei etc., asezate pe o fundatie din: beton 10 x 20 cm	m	190.00	30.64	5,821.33
				material:	14.54	2,762.36
				manopera:	16.10	3,058.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	15.L 2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	3.80	231.82	880.92
	15 TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de..5,5mc dist. =25km	tona	9.12	6.32	57.66
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	57.66





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: PARC ZONA 2						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
17	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	tona	6.84	5.27	36.04
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	36.04
18	CA07E1	Turnarea cu pompa a betonului armat în elementele constructiilor, exclusiv cele executate în cofraje glisante în radiere (placi, grinzii), fundatii continue si pereti (sub cota ± 0,00) a constructiei la adâncime de pompare pâna la 10 m si la distante între 15—45 m, inclusiv	mc	18.46	70.34	1,298.41
				material:	1.52	28.13
				manopera:	18.29	337.56
				utilaj:	50.53	932.72
				transport:	0.00	0.00
18.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	18.61	231.82	4,313.68
19	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	60.50	42.54	2,573.54
				material:	18.46	1,116.92
				manopera:	24.08	1,456.62
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	CC02G1	Montarea armaturilor din otel-beton în elemente de constructii, exclusiv cele din constructiile executate în cofraje glisante...la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, din plase sudate având greutatea peste 3 kg/m2, în pereti si diafragme cu distantier din plastic	kg	190.00	0.89	169.64
				material:	0.04	7.51
				manopera:	0.85	162.13
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	2000913	Plasa sudate d5/100xd5/100 si d6/100xd6/100	kg	190.00	8.43	1,601.68
21	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =25km	tona	44.70	6.32	282.61
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	282.61
22	CL01XA art. asimilat	Stilpi sau profile din otel gata confectionati, pentru parcuri, ansamblate la fata locului, avind pina1t pe element	tona	0.43	702.95	298.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	548.58	233.14
				utilaj:	154.37	65.61
				transport:	0.00	0.00
22	6309941	Confectii met.din teava si profile lam.pt.sustineri	kg	425.00	10.75	4,567.95
				material:	10.75	4,567.95
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23	IZA06A	Vopsitorii anticorozive pe tâmplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice...email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) ;	mp	60.50	64.35	3,892.93
				material:	7.36	444.98
				manopera:	56.99	3,447.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
23.L	6108866	Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65	kg	27.23	10.54	286.88
24	TSH32B1art. asimilat	Procurare nisip pentru amestecare cu sol vegetal pentru pregattirea terenului pentru insamintare	mp	75.60	23.23	1,756.14
				material:	2.66	201.15
				manopera:	19.49	1,473.73
				utilaj:	1.07	81.26
				transport:	0.00	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: PARC ZONA 2</b>						
<b>STADIUL FIZIC: LUCRARI</b>						
25	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de :...10 cm grosime	mp	75.60	3.35	253.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.35	253.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	TSH09A1	Semanarea gazonului..pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	0.76	209.49	158.37
				material:	62.59	47.32
				manopera:	146.90	111.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	TSH12A1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la..hidranti	100 mp	0.76	22.10	16.80
				material:	2.11	1.60
				manopera:	19.99	15.19
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	TSH13A1	Administrarea ingrasamintelor...organice, din mranita	tona	0.20	234.59	46.92
				material:	105.37	21.07
				manopera:	129.22	25.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	TSD04B1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte, avand :...10 cm grosime pamant coeziv	mc	7.60	23.07	175.32
				material:	0.21	1.60
				manopera:	22.86	173.72
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00


	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		<b>56,452.76</b>	<b>54,218.94</b>	<b>1,864.85</b>	<b>1,642.06</b>	<b>114,178.61</b>

<b>Recapitulatia: Recap 1 ianuarie 2019 Noslac</b>						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3380 %	0.00	183.26	0.00	0.00	183.26
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		<b>56,452.76</b>	<b>54,402.20</b>	<b>1,864.85</b>	<b>1,642.06</b>	<b>114,361.87</b>
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	2,822.64	2,720.11	93.24	82.10	5,718.09
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		<b>59,275.40</b>	<b>57,122.31</b>	<b>1,958.09</b>	<b>1,724.16</b>	<b>120,079.97</b>
Profit	3.0000 %	1,778.26	1,713.67	58.74	51.72	3,602.40
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		<b>61,053.66</b>	<b>58,835.98</b>	<b>2,016.83</b>	<b>1,775.89</b>	<b>123,682.37</b>

## OBIECTUL: ZONA MONUMENT

## STADIUL FIZIC: LUCRARI

1	RPCT44XC	Desfacerea imprejmuirilor din lemn din scind. cca.2 m inaltime batute pe lemn rot.rigla fara rec.mat	m			
				material:	0.00	
				manopera:	5.49	
				utilaj:	0.00	
				transport:	0.00	
2	RLE2RC58F	Desfacerea pavajelor...din dale de beton sau bazalt	mp			
				material:	0.00	
				manopera:	10.36	
				utilaj:	0.00	
				transport:	0.00	
3	DG06B1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in : alei, trotuare sau fundatii de drumuri.	mc			
				material:	0.00	
				manopera:	103.01	
				utilaj:	69.55	
				transport:	0.00	





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
OBIECTUL: ZONA MONUMENT					
STADIUL FIZIC: LUCRARI					
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10km	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	10.54
5	TSA01G1	Sapatura manuala de pamant in spatii inchise la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc...in pamant cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0.6+2 m teren tare	mc	5.00	55.77
				material:	0.00
				manopera:	55.77
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
6	TSC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 3	100 mc	0.15	547.94
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	547.94
				transport:	0.00
7	TRI1AA01C2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	34.00	10.67
				material:	0.00
				manopera:	10.67
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10km	tona		
				material:	0.00
				manopera:	0.00
				utilaj:	0.00
				transport:	5.27
9	TSE02B1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren mijlociu	100 mp	1.25	114.33
				material:	0.00
				manopera:	114.33
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
10	IFB09A1-ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat grosimea de 4 cm	mp	100.50	5.33
				material:	1.37
				manopera:	3.96
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
11	IFB09B4	Strat drenant din piatra sparta (roca sedimentara), avand grosimea dupa compactare de : 10 cm	mp	100.50	11.76
				material:	4.55
				manopera:	7.20
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
12	IFB09A1 -ASIM	Strat drenant din nisip, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm.- asimilat 3cm	mp	100.50	5.33
				material:	1.37
				manopera:	3.96
				utilaj:	0.00
				transport:	0.00
13	L1C31A1	Compactarea straturilor de balast cu ajutorul...placilor vibrocompactoare sau a altor utilaje metalice similare	100 mp	0.53	117.78
				material:	0.00
				manopera:	54.55
				utilaj:	63.22
				transport:	0.00
				material:	50.00
				manopera:	14.54
				utilaj:	16.10
				transport:	0.00





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
OBIECTUL: ZONA MONUMENT						
STADIUL FIZIC: LUCRARI						
14.L	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	1.00	231.82	231.82
15	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =25 km	tona	2.40	6.32	15.17
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	15.17
16	TRA01A25	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	tona	1.80	5.27	9.48
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	9.48
17	DD01A1 -ASIM	Pavaj executat cu pavele prefabricate din beton de 8 cm grosime asezate pe substrat de nisip de concasaj de 3 cm grosime - dimensiunea placii de pavaj 50x50cm;	mp	100.50	92.68	9,314.00
				material:	42.63	4,284.01
				manopera:	49.87	5,011.99
				utilaj:	0.18	18.00
				transport:	0.00	0.00
18	TRA02A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25km.	tona	31.90	5.27	168.07
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	5.27	168.07
19	CB02A1	Cofraje pentru beton în elevatie, din panouri re folosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, la ziduri drepte avand inaltimea de...0-3m.	mp	40.00	42.54	1,701.51
				material:	18.46	738.46
				manopera:	24.08	963.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	TSE03B1	Finisarea manuala a taluzurilor,in t...teren mijlociu	100 mp	1.00	293.53	293.53
				material:	0.00	0.00
				manopera:	293.53	293.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	PB01A1	Turnare beton simplu b50 in completari nivelari umpluturi...si beton panta exec. in strat de 5-20cm.	mc	26.45	95.36	2,522.40
				material:	0.16	4.18
				manopera:	95.21	2,518.22
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21.L	2100995	Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	26.66	295.05	7,866.41
22	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15 km	tona	64.00	6.32	404.64
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	6.32	404.64

	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>		14,584.65	11,925.44	133.70	597.36	27,241.16
<b>Recapitulatia:</b>	Recap 1 ianuarie 2019 Noslac					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3380 %	0.00	40.31	0.00	0.00	40.31
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		14,584.65	11,965.74	133.70	597.36	27,281.46
Cheltuieli indirecte	5.0000 %	729.23	598.29	6.69	29.87	1,364.07
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		15,313.88	12,564.03	140.39	627.23	28,645.54
Profit	3.0000 %	459.42	376.92	4.21	18.82	859.37
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		15,773.30	12,940.95	144.60	646.05	29,504.90

OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE

STADIUL FIZIC: LUCRARI





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE</b>						
<b>STADIUL FIZIC: LUCRARI</b>						
1	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	1.00	297.72	297.72
				material:	30.75	30.75
				manopera:	266.97	266.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
1.L	7349003	Tablou distributie tip inchis c2s stas 5358-56	buc	1.00	1,580.61	1,580.61
2	TSA02G1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de infratire etc...in pamant coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime <1.5 m teren foarte tare	mc	1.10	85.33	93.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	85.33	93.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	TSC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in ...pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	0.27	866.17	233.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	866.17	233.87
				transport:	0.00	0.00
4	EC05A1	Cablu pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea pîna la 16 mmp	m	74.00	4.10	303.50
				material:	1.05	77.98
				manopera:	3.05	225.53
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	4802248	Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 25 s.8778	Nm	75.48	63.22	4,772.17
5	W2G01C17	Montare ...cablu subt. 1 kv gr 1,100-1,300 kg/m,cu-al in sant pe pat de nisip fara obst. cutractiune mecanizate	m	74.00	33.15	2,453.29
				material:	31.65	2,341.95
				manopera:	1.50	111.34
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	W2G07B01	Manson legatura din fonta pentru cabl. subt. 1 kv si izolat ie hirtie..sect 16- 25 mmp al tip ml 50 Montare	buc	3.00	729.12	2,187.36
				material:	587.04	1,761.12
				manopera:	142.08	426.24
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	EA10A1	Teava din policarbonat de vinil (PVC), tip usor (U), montata aparent sau îngropat, având diametrul exterior de 50 mm, montata aparent	m	12.00	58.49	701.90
				material:	36.85	442.24
				manopera:	21.64	259.66
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	16.00	1.10	17.63
				material:	0.19	3.00
				manopera:	0.91	14.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RpEI24E%	Cablu de semnalizare din cupru, ecranat, cu izolatie si manta din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarior, având sectiunea de:...3X2,5-14X2,5 mmp;	m	16.00	14.63	234.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	14.63	234.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	7319034	Doza patrata	buc	4.00	52.69	210.75
9.L	4810466	Cablu CSYABY flexibil 3 x 1,5 s 8778	m	16.80	21.07	354.06





## STADIUL FIZIC: LUCRARI

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
<b>OBIECTUL: INSTALATII ELECTRICE</b>						
<b>STADIUL FIZIC: LUCRARI</b>						
10	ATD21A	Cleme de sir pt circuite electrice pina la 16A	buc	24.00	15.27	366.57
				material:	9.48	227.61
				manopera:	5.79	138.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11	EH01A1	Încercarea cablurilor de energie electrica, de maximum 1 kV	buc	1.00	418.62	418.62
				material:	0.00	0.00
				manopera:	23.47	23.47
				utilaj:	395.15	395.15
				transport:	0.00	0.00
12	W1R06A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumata tepentru legarea la pamant in teren...tare	m	10.00	56.76	567.61
				material:	22.78	227.82
				manopera:	32.93	329.26
				utilaj:	1.05	10.54
				transport:	0.00	0.00
13	W1R03A2	Conductor principal pentru legarea la pamant, montat in exterior...un conductor in teren tare	kg	61.00	64.52	3,935.60
				material:	0.40	24.17
				manopera:	64.12	3,911.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	3701265	Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	62.83	5.27	331.03
14	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	5.00	311.81	1,559.07
				material:	269.76	1,348.78
				manopera:	42.06	210.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	W2H04A1	Strat nisip asezat in sant pentru..protejarea cablurilor la lucr in prof netipizat	mc	4.10	41.56	170.39
				material:	27.66	113.41
				manopera:	13.90	56.98
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	TSD18D1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din :...teren foarte tare	mc	23.00	47.14	1,084.32
				material:	0.21	4.85
				manopera:	46.93	1,079.47
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
		<b>procent</b>	<b>material</b>	<b>manopera</b>	<b>utilaj</b>	<b>transport</b>
	<b>Total Cheltuieli directe:</b>		13,852.27	7,382.16	639.56	0.00
	<b>Recapitulatia:</b>	Recap 1 ianuarie 2019 Noslac				
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	0.3380 %	0.00	24.95	0.00	0.00
	<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>		13,852.27	7,407.11	639.56	0.00
	Cheltuieli indirecte	5.0000 %	692.61	370.36	31.98	0.00
	<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>		14,544.89	7,777.46	671.53	0.00
	Profit	3.0000 %	436.35	233.32	20.15	0.00
	<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>		14,981.24	8,010.79	691.68	0.00



0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Cheltuieli directe:	123,297.04	115,964.03	3,467.71	4,336.93	247,065.71
Recapitulatie:	10,048.71	9,874.97	282.62	353.46	20,559.76
<b>TOTAL GENERAL (faraTVA):</b>	<b>133,345.75</b>	<b>125,839.00</b>	<b>3,750.33</b>	<b>4,690.39</b>	<b>267,625.47</b>
TVA:	25,335.69	23,909.41	712.56	891.17	50,848.84
<b>TOTAL GENERAL:</b>	<b>158,681.45</b>	<b>149,748.41</b>	<b>4,462.89</b>	<b>5,581.57</b>	<b>318,474.31</b>



1 euro = 4.65 lei, curs la data de 4/4/2018

Executant,

Director General,





OBIECTIV: AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC I  
2019  
Beneficiar: COMUNA NOSLAC  
Proiectant: SC PLAN MODEL SRL  
Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

**TEST**

dimensiuni h 50 x L 250  
sau raport de 1:5  
format recomandat  
jpg, bmp

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Faza: \_\_\_\_\_

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale  
cumulat pe proiect**

22.03.2019

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7301087 Alcool metilic tehnic (miez) ni 98-52	kg	0.30	12.64	3.79	DataConstruct	
2	5904794 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 40	kg	0.12	53.90	6.47	DataConstruct	
3	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 60	kg	0.00	11.59	0.03	DataConstruct	
4	5904811 Aliaj staniu-zinc (sn 65%, zn35%)	kg	0.15	15.81	2.37	DataConstruct	
5	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.25	1.71	3.83	Pret de referinta	
6	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	2.30	2.11	4.85	DataConstruct	
7	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	16.62	2.11	35.02	Pret de referinta	
8	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.00	1.58	0.00	DataConstruct	
9	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	7.44	1.58	11.76	Pret de referinta	
10	3701265 Banda din otel lam.cald s908 4 x 25 OL 37-1n	kg	62.83	5.27	331.03	DataConstruct	
11	6621519 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx10mm s 3658	m	12.00	16.86	202.32	DataConstruct	
12	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	0.13	16.86	2.16	DataConstruct	
13	7304481 Banda matase vegetala lacuita latimea 25 mm	m	21.00	18.97	398.31	DataConstruct	
14	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	4.01	5.27	21.10	DataConstruct	
15	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	0.12	4.21	0.51	DataConstruct	
16	2100945 Beton de ciment B 150 stas 3622	mc	1.51	194.94	294.75	Pret de referinta	
17	2100969 Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	28.47	231.82	6,599.91	Pret de referinta	
18	2100995 Beton de ciment B 400 stas 3622	mc	39.97	295.05	11,792.19	Pret de referinta	
19	2800325 Bordura beton pentru trotuare 500x150x100 b2 s 1139	m	495.57	13.70	6,788.55	Pret de referinta	
20	7306661 Bumbac de sters	kg	1.03	9.48	9.77	DataConstruct	
21	7306661 Bumbac de sters	kg	6.05	9.48	57.38	Pret de referinta	
22	4810166 Cablu CSYABY flexibil 3 x 1,5 s 8779	m	16.80	21.07	354.06	DataConstruct	





## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
23	4802248 Cablu energie cyaby 0,6/ 1 KV 1x 25 M s.8778	m	75.48	63.22	4,772.17	DataConstruct	
24	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.03	2.11	0.06	DataConstruct	
25	2601133 Carton bitumat strat acop nisip cpb300 110cmx10m s 138	mp	2.40	15.81	37.93	DataConstruct	
26	7308308 Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	mp	0.04	15.81	0.57	DataConstruct	
27	2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	502.96	0.67	339.19	Pret de referinta	
28	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	1.00	0.67	0.67	DataConstruct	
29	7309417 Clema de sir pentru conexiuni electrice pina la 16A	buc	24.00	9.48	227.61	DataConstruct	
30	6110467 Codez 100 adeziv nii 4721-76	kg	0.14	10.54	1.52	DataConstruct	
31	6309848 Confectie metalice pentru lucrari de linii,statii electrice	kg	0.36	8.43	3.03	DataConstruct	
32	6309903 Confectie metalice sud.cornier < 70 mm pentru esafodaje	kg	0.55	10.75	5.95	DataConstruct	
33	6309941 Confectii met.din teava si profile lam.pt.sustineri	kg	850.00	10.75	9,135.91	Pret de referinta	
34	5889499 Cuie scoabe tip A 2 x 25 OL 34 s 2111	kg	0.01	9.48	0.09	Pret de referinta	
35	5886899 Cuie cu cap conic tip a1 2,8 x 50 OL 34 s 2111	kg	0.18	9.48	1.75	DataConstruct	
36	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	3.26	9.48	30.94	Pret de referinta	
37	7312440 Cutie cu eclisa de separatie simbol ces.	buc	5.00	263.43	1,317.17	DataConstruct	
38	6313306 Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	10.00	3.16	31.61	DataConstruct	
39	7317232 Dicloretan cs. 17/73	kg	0.12	12.64	1.52	DataConstruct	
40	6109420 Diluant pentru lacuri anticorozive d006-1 ni 1708-61a1	kg	6.41	10.54	67.58	Pret de referinta	
41	6719093 Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	57.00	0.02	1.20	Pret de referinta	
42	7319151 Doza antiexplozive DN 1 1/2 toli	buc	1.20	158.06	189.67	DataConstruct	
43	7319034 Doza patrata	buc	4.00	52.69	210.75	DataConstruct	
44	2904169 Dulap rasin.cl.b.gR = 28-58mmL = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv	mc	0.00	1,053.74	4.74	Pret de referinta	
45	2904406 Dulap rasinostivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	0.12	1,053.74	123.76	Pret de referinta	
46	5900358 Electrode sud.ol s.7240-69 e42.26.13/bg.22fe D = 2,50mm	kg	1.72	15.81	27.19	DataConstruct	
47	6108866 Email gri clorcauciuc e.829-1 ntr 17-65	kg	54.45	10.54	573.76	Pret de referinta	
48	6718465 Fisie marcata din PVC 200x20x2mm stas 8737-70	buc	17.80	158.06	2,813.48	DataConstruct	
49	5904299 Flux (pasta decapanta)pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0.00	21.07	0.02	DataConstruct	
50	6101258 Grund alb clorcauciuc g.109-1 ntr 1707-80	kg	18.15	15.81	286.88	Pret de referinta	





LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale							
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
51	6100814 Grund miniu anticoroziv g.355-6 ni 1703-80	kg	18.15	15.81	286.88	Pret de referinta	
52	7204629 Ingrasaminte organice (mranita)	tona	0.40	105.37	42.15	Pret de referinta	
53	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	1.20	26.34	31.61	DataConstruct	
54	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	69.00	0.84	58.17	DataConstruct	
55	2900888 Lemn rot cons rur coj fag l min 1m D sub min18cm s4342	mc	0.02	1,053.74	17.51	DataConstruct	
56	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.09	948.36	86.63	Pret de referinta	
57	5209314 Manson leg.1-15 KV fonta ml 50	buc	3.00	21.07	63.22	DataConstruct	
58	7329467 Masa izolanta bituminoasa neagra b65 (mtrn) s 3897	kg	36.00	4.21	151.74	DataConstruct	
59	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.48	26.34	38.97	Pret de referinta	
60	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	15.49	21.32	330.19	Pret de referinta	
61	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	4.31	26.34	113.50	DataConstruct	
62	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	129.62	26.34	3,414.67	Pret de referinta	
63	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	1.90	3.06	5.81	Pret de referinta	
64	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	2.00	3.06	6.11	DataConstruct	
65	2928361 Panou cofraj astereala scind. ras.scurte subscurte	mp	8.48	158.06	1,340.75	Pret de referinta	
66	7332907 Pasta mec.de precizie pentru slef.artic.mec.de precizie	kg	0.26	10.54	2.78	DataConstruct	
67	2205329 Pavele prefabricate din beton de 6 cm	kg	153,734.15	0.24	37,258.96	Pret de referinta	
68	2205329 Pavele prefabricate din beton de 8 cm	kg	43,328.50	0.21	9,235.73	Pret de referinta	
69	2205329 Pavele prefabricate din beton de 8 cm	kg	60,216.00	0.26	15,862.97	Pret de referinta	
70	6200755 Petrol distilat tip 0/200 np-nid 767	l	3.07	5.27	16.17	DataConstruct	
71	2201725 Piatra sparta pentru drumuri r.sediment 25-40 mm.	kg	81,447.17	0.03	2,574.72	Pret de referinta	
72	7333444 Piesa izolanta din ebonita pentru dist.conduct.din manson	buc	6.00	42.15	252.90	DataConstruct	
73	7333872 Pinza albata din bumbac 100 % de 82 cm latime	m	3.00	10.54	31.61	DataConstruct	
74	6001977 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 6 foi s1582	buc	3.00	10.54	31.61	DataConstruct	
75	6001965 Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea.23x30 gr 40 foi s1582	buc	0.60	10.54	6.32	DataConstruct	
76	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	4.00	5.27	21.07	DataConstruct	
77	5841021 Piulita patrata M 10 gr. 6, s 926	buc	39.15	5.27	206.27	Pret de referinta	
78	2000913 Plasa sudate d5/100xd5/100 si d6/100xd6/100	kg	190.00	8.43	1,601.68	Pret de referinta	





## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
79	5883043 Saiba plata pentru lemn A M 11 OL 34 s 7565	kg	0.65	9.48	6.19	Pret de referinta	
80	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.04	9.48	0.41	DataConstruct	
81	3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	0.05	2.63	0.13	DataConstruct	
82	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0.08	1,053.74	82.51	Pret de referinta	
83	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	3.92	9.48	37.13	Pret de referinta	
84	7204435 Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	10.95	15.81	173.13	Pret de referinta	
85	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.00	1,053.74	1.26	DataConstruct	
86	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	0.19	2.63	0.50	Pret de referinta	
87	3805281 Sirma moale zincata D = 0,90 OL 32 s 889	kg	0.24	2.63	0.63	DataConstruct	
88	3809720 Sirma rotunda de cupru ha D = 5 cu99,5 s 683	kg	0.75	2.63	1.98	DataConstruct	
89	7345320 Snur azbest cu ins.pt.garn.tipa,b,>10mm(dn,lat,p atrat)	kg	0.60	3.69	2.21	DataConstruct	
90	5836741 Surub cu cap inecat crestat I 3 x 25 f1 s 1452	buc	6.00	2.11	12.64	DataConstruct	
91	5838579 Surub cu cap patrat pentru lemn I 10 x 140 f1 s 1455	buc	39.15	2.11	82.51	Pret de referinta	
92	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	4.00	2.11	8.43	DataConstruct	
93	7349003 Tablou distributie tip inchis c2s stas 5358-56	buc	1.00	1,580.61	1,580.61	DataConstruct	
94	2205719 Talc macinat s 11124	kg	0.03	21.07	0.67	DataConstruct	
95	6700262 Teava din PVC rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2	m	12.24	15.81	193.46	DataConstruct	
96	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	10.00	21.07	210.75	DataConstruct	
97	6719392 Tila PVC (cabloprot) tip 33	buc	3.70	21.07	77.98	DataConstruct	
98	6201084 Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	15.66	26.34	412.54	Pret de referinta	
99	6104171 Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat ii v.813-66	kg	0.16	15.81	2.54	DataConstruct	
100	6200676 White spirit rafinat tip A stas 44	kg	12.10	15.81	191.25	Pret de referinta	





## LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
	Valoare directa			lei	123,297.04		
	Recapitulatie			lei	10,048.71		
	TOTAL			lei	133,345.75		
				euro	28,676.51		



1 euro = 4.65 lei, curs la data de 4/4/2018

Executant,

Director General,





OBIECTIV: AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC I  
2019  
Beneficiar: COMUNA NOSLAC  
Proiectant: SC PLAN MODEL SRL  
Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

**TEST**

dimensiuni h 50 x L 250  
sau raport de 1:5  
format recomandat  
.jpg, .bmp

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Faza: \_\_\_\_\_

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru  
cumulat pe proiect**

22.03.2019

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - (om/ore) -	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10251 Betonist	6.23	30.48	189.84	
2	10441 Constructor cai ferate	25.69	30.48	782.83	
4	10741 Dulgher constructii	90.66	30.48	2,763.09	
6	20551 Electrician automatizare	7.68	30.48	234.06	
7	20261 Electrician cabluri subterane	19.51	30.48	594.56	
8	20341 Electrician post trafo	38.86	30.48	1,184.41	
9	11131 Fierar beton	6.60	30.48	201.02	
10	11321 Finisor terasamente	884.31	0.62	548.46	
11	11321 Finisor terasamente	43.88	29.09	1,276.64	
12	11551 Instalator electrician	36.89	30.48	1,124.27	
13	221431 Lacatus constructii metalice-b	0.50	30.48	15.24	
14	46 Montator conducte, constructii	15.30	30.48	466.29	
15	12621 Mozaicar	75.33	30.48	2,295.92	
16	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	30.48	0.02	
18	19931 Muncitor deservire constructii montaj	27.69	30.48	843.78	
19	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	71.71	30.48	2,185.59	
20	99921 Muncitor deservire gospodarie comunala	1.70	30.48	51.69	
21	19821 Muncitor deservire st.beton	0.17	30.48	5.03	
22	319721 Muncitor incarcare-descare materiale	26.16	30.48	797.34	
23	319721 Muncitor incarcare-descare materiale	13.46	131.46	1,769.18	
24	49 Muncitor necalificat	0.19	30.48	5.64	
25	12841 Pavator	1,115.61	69.26	77,272.23	
26	90321 Peisagist	45.55	30.48	1,388.13	
27	12911 Pietrar	162.41	36.02	5,849.68	
28	19621 Sapator	237.01	30.48	7,223.18	
29	13331 Zugrav vopsitor	226.27	30.48	6,895.90	
Total ore manopera:		3,179.36			
<b>Valoare directa</b>			lei	<b>115,964.03</b>	
<b>Recapitulatie</b>			lei	<b>9,874.97</b>	
<b>TOTAL</b>			lei	<b>125,839.00</b>	
			euro	<b>27,062.15</b>	

1 euro = 4.65 lei, curs la data de 4/4/2018

Executant,

Director General,





OBIECTIV: AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC I  
2019  
Beneficiar: COMUNA NOSLAC  
Proiectant: SC PLAN MODEL SRL  
Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

**TEST**

dimensiuni h 50 x L 250  
sau raport de 1:5  
format recomandat  
.jpg, .bmp

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Faza: \_\_\_\_\_

**C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii  
cumulat pe proiect**

22.03.2019

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei / ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei - 4 = 2 x 3
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5-8t	1.07	73.76	78.66
2	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.25	1,580.61	395.15
3	3312 Autopompa hidraulica de beton 40-60mc/h	1.16	263.43	306.37
5	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	7.23	63.22	457.16
7	7665 Conducta pentru turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	35.63	15.81	563.14
8	1492 Convertizor sudura (incl.cons.energie electrica)	0.77	36.88	28.21
9	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	1.11	210.75	233.87
10	3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70mc	1.43	210.75	301.37
11	3006 Grup termic de sudura 28-35kw	0.40	26.34	10.54
12	1935 Macara pe pneuri	0.98	105.37	103.00
14	4020 Placa vibratoare cu motor ardere interna 10cp 1600kgf	14.35	63.22	907.27
15	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	3.15	26.34	82.98
<b>Total ore utilaje:</b>		<b>67.52</b>		
<b>Valoare directa</b>			lei	<b>3,467.71</b>
<b>Recapitulatie</b>			lei	<b>282.62</b>
<b>TOTAL</b>			lei	<b>3,750.33</b>
			euro	<b>806.52</b>



1 euro = 4.65 lei, curs la data de 4/4/2018

Executant,

Director General,





OBIECTIV: AMENAJARE PARC ZONA CENTRALA NOSLAC I  
2019  
Beneficiar: COMUNA NOSLAC  
Proiectant: SC PLAN MODEL SRL  
Executant: SC BELGROZ CONSTRUCT SRL

**TEST**

dimensiuni h 50 x L 250  
sau raport de 1:5  
format recomandat  
.jpg, .bmp

Proiect: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Plansa: \_\_\_\_\_ nr: \_\_\_\_\_  
Faza: \_\_\_\_\_

### C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

22.03.2019

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de func-tionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5
<b>Transport rutier</b>						
1	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =... km	31.95	15.00	0.30	0.42	202.00
2	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15 km	64.00	15.00	0.30	0.42	404.64
3	TRA06A15 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	3.65	15.00	0.30	0.47	25.96
4	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =25 km	6.05	25.00	0.50	0.25	38.25
5	TRA06A25 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =25km	62.37	25.00	0.50	0.25	394.33
6	TRA02A10 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10km.	56.75	10.00	0.20	0.53	299.00
7	TRA02A25 Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 25km.	212.98	25.00	0.50	0.21	1,122.13
8	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	52.60	25.00	0.50	0.21	277.13
9	TRA01A10 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	16.40	10.00	0.20	0.53	86.41
10	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km.	4.10	25.00	0.50	0.21	21.60
11	TRA01A25 Transportul rutier al..materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25km.	3.14	25.00	0.50	0.21	16.54
12	TRA01A10P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 10 km	40.75	10.00	0.20	0.53	214.70
13	TRA01A25P Transportul rutier al..pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 25km	38.45	25.00	0.50	1.28	1,234.25






## LISTA cuprinzand costurile privind transporturile


0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 3 x 5	
					lei	4,336.93	
Total fara spor						lei	0.00
Sporuri deviz						lei	4,336.93
Valoare directa						lei	353.46
Recapitulatie						lei	4,690.39
TOTAL						euro	1,008.69

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
HĂDĂREAN VALERICA



CONTRASEMNEAZĂ,  
P. SECRETAR,

GHERMAN MARIA




1 euro = 4.65 lei, curs la data de 4/4/2018

Executant,

Director General,