

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL ALBA COMUNA NOSLAC**  
**CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NOSLAC**

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac@yahoo.com

**PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42**  
**Din 19.03.2026**

Privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR

**Consiliul local al comunei Noșlac, județul Alba, întrunit în ședință publică ordinară la data de ...;**

**Luând în dezbateri:**

- Referatul de aprobare nr. 1348/19.03.2026, întocmit de inițiatorul proiectului de hotărâre, primarul comunei Noșlac, dl. Zilahi Florin Claudiu;
- raportul de specialitate nr. 1349/19.03.2026 întocmit de secretarul general al comunei Noșlac, Ilea Melinda-Imola, cu privire la justificarea modificării contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 18/27.01.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 349/27.01.2026, prin care se solicită prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2026;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 66/09.03.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 1120/09.03.2026, transmisă în completarea adresei menționate anterior, cu privire la justificarea majorării valorii contractuale;
- avizul comisiei de specialitate nr. 1 și avizul comisiei de specialitate nr. 2 din cadrul Consiliului local al comunei Noșlac;

**În conformitate cu prevederile:**

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 221 din Legea 98/2016, Normele Metodologice din 2016 *de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*; ținând seama de prevederile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, modificarea Contractului prin act adițional este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire ”atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale”;
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând și prevederile Contractului de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025, cu durată de implementare de 5 (cinci) luni;

În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări,

## HOTĂRĂȘTE

**Art. 1** Se aprobă modificarea art. 2.1 din Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025 pentru obiectivul de investiție ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR, cu privire la preț, astfel că, valoarea totală a contractului va fi de 1.284.650 lei, la care se adaugă TVA 269.776,5 lei.

**Art. 2** Se aprobă prelungirea duratei de execuție a contractului până la data de 31.12.2026.

**Art. 3** Se aprobă actul adițional nr. 1 de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 4** Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri și semnarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025 se împuternicește Primarul Comunei Noșlac, județul Alba, dl. Zilahi Florin Claudiu.

**Art. 5** Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Alba, în condițiile și în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrative, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Alba, Primarului comunei Noșlac, compartimentului financiar-contabilitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Noșlac.

Publicitatea hotărârii se va asigura prin afișare la sediul Primăriei și publicare pe pagina de internet [www.primarianoslac.ro](http://www.primarianoslac.ro).

Inițiator,  
Primarul Comunei Noșlac,  
Zilahi Florin Claudiu



Avizează,  
Secretar general,  
Ilea Melinda Imola



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA COMUNA NOSLAC  
PRIMĂRIA COMUNEI NOSLAC

Noslac, nr. 78, comuna Noslac , județul Alba, tel./fax: 0258/889101, primarianoslac@yahoo.com

**ACTUL ADIȚIONAL NR. 1**

La Contractul de lucrări nr. 4311/12.09.2025

*I. Părțile contractante*

Autoritatea contractantă U.A.T. COMUNA NOȘLAC cu sediul în localitatea Noșlac, str. Principală nr. 78, jud. Alba, cod poștal 517515, e-mail: [primarianoslac@yahoo.com](mailto:primarianoslac@yahoo.com), CIF 4562370, reprezentată legal prin primar Zilahi Florin Claudiu, în calitate de beneficiar,

Și

SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL cu sediul în Luncoiu de Jos, comuna Luncoiu de Jos, nr. 89, jud. Hunedoara, nr. în Reg. Com. J2022000316202/2022, CUI 45726950, cont de virament nr. RO30TREZ3695069XXX002105 la Trezoreria Brad, reprezentată prin dr. ing. Marcuș Răzvan Marcel, în calitate de executant;

**Preambul**

Având în vedere:

- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 18/27.01.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 349/27.01.2026, prin care se solicită prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2026;
- Adresa SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 66/09.03.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 1120/09.03.2026, transmisă în completarea adresei menționate anterior, cu privire la justificarea majorării valorii contractuale;
- Prevederile legale: art. 221 din Legea 98/2016, Normele Metodologice din 2016 *de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*; ținând seama de prevederile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, modificarea Contractului prin act adițional este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire *"atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale"*;
- Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2026 (denumit în continuare „**Contractul**”), încheiat în anul 2025, cu durată de implementare de 5 (cinci) luni de la data prevăzută în ordinul de începere a lucrărilor nr. 5148 din 05.11.2025;

- Ținând seama de necesitatea asigurării execuției Contractului în condiții de predictibilitate financiară și de repartizare echitabilă a riscurilor aferente variației costurilor pe perioada derulării acestuia;
- Pentru restabilirea echilibrului contractual afectat de o împrejurare intervenită ulterior semnării contractului, independent de voința părților și imposibil de prevăzut în mod rezonabil la data ofertării, respectiv faptul că au fost impuse condiții tehnice noi, care presupun utilizarea unei echipări de medie tensiune fără SF6, semnificativ diferită și mai costisitoare față de soluția inclusă în oferta financiară inițială;
- Încheierea prezentului act adițional nu afectează caracterul general al contractului și nu are ca efect schimbarea obiectului Contractului, a prestațiilor esențiale ori a contractantului și nu urmărește eludarea regulilor de atribuire, **ci urmărește exclusiv restabilirea echilibrului contractual afectat de o împrejurare independentă de voința părților;**

Părțile au convenit încheierea prezentului act adițional la Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025, după cum urmează:

**Art. I** Art. 2.1 din Contract se modifică și va avea următorul conținut:

*"Valoarea totală a contractului este de 1.284.650 lei, la care se adaugă TVA 269.776,5 lei. "*

**Art. II** Durata de execuție a contractului se prelungește până la data de 31.12.2026, în condițiile prevăzute de art. 4 din Contract.

**Art. III** Celelalte prevederi cuprinse în Contractul de achiziție publică de execuție lucrări nr. 4311/12.09.2025 rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte, la data de ....., la sediul Primăriei Comunei Noșlac.

Beneficiar,  
UAT com NOSLAC

Primarul Comunei Noșlac,  
ZILAH I Florin-Claudiu

Executant,  
SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL

MARCUȘ RĂZVAN MARCEL

PRIMAR,

ZILAH I FLORIN-CLAUDIU



SECRETAR GENERAL,

ILEA MELINDA-IMOLA



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA NOȘLAC  
NR. 1348/19.03.2026

### REFERAT DE APROBARE

La proiectul privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR

Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului local al comunei Noșlac se propune aprobarea actului additional nr. 1, de modificare a contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4311/12.09.2025 pentru obiectivul de investiție ” Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR.

Motivăm modificarea contractului ante-menționat prin prisma faptului că, pe parcursul derulării contractului au intervenit schimbări ale condițiilor de racordare și se impune soluție tehnică de medie tensiune SF6-free, conform cerințelor actuale aplicabile, împrejurări care au intervenit ulterior semnării contractului de lucrări și care sunt independente de voința părților.

Soluția tehnică nouă impusă este de altfel mult mai costisitoare, ceea ce presupune majorarea prețului contractului în consecință. În acest sens, executantul SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL a făcut demersuri în identificarea unei variante reale de piață care să permit implementarea proiectului în condiții de legalitate, conformitate tehnică și termen rezonabil de livrare și a identificat un operator economic cu experiență în domeniul echipamentelor electrice și al posturilor de transformare prefabricate. Ca urmare a acestei reevaluări comerciale și tehnice, valoarea suplimentară minima necesară pentru asigurarea unui PTAB conform cerințelor legale și tehnice în vigoare este de 200.000 lei, fără TVA.

Față de cele de mai sus, consider a fi oportună aprobarea încheierii actului additional nr. 1 de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025, având ca obiect modificarea valorii totale a contractului, cât și prelungirea duratei de execuție până la data de 31.12.2026.

PRIMAR,  
ZILAHİ FLORIN-CLAUDIU



ROMÂNIA  
JUDEȚUL ALBA  
COMUNA NOȘLAC  
NR. 1349/19.03.2026

## RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul privind aprobarea actului adițional de modificare a contractului de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR

Urmare a adresei înaintată de către SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL nr. 18/27.01.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 349/27.01.2026, prin care se solicită prelungirea duratei contractului până la data de 31.12.2026, precum și a adresei nr. 66/09.03.2026, înregistrată la Primăria comunei Noșlac sub nr. 1120/09.03.2026, transmisă în completarea adresei menționate anterior, cu privire la justificarea majorării valorii contractuale, potrivit referatului de aprobare nr. 1348/19.03.2026 al Primarului comunei Noșlac s-a inițiat proiect de hotărâre în vederea aprobării modificării, prin act additional, a contractului de achiziție publică de lucrări nr. 4311/12.09.2025 aferent obiectivului de investiții ”Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în comuna Noșlac, județul Alba”, finanțat prin PNRR.

### **În conformitate cu prevederile:**

- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- art. 221 din Legea 98/2016, Normele Metodologice din 2016 *de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice*; ținând seama de prevederile art. 221 alin.(1) lit.e) din Legea 98/2016, modificarea Contractului prin act adițional este permisă fără organizarea unei noi proceduri de atribuire *”atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sunt substanțiale”*;

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile contractuale care stipulează prețul contractului și/sau durata acestuia, în baza solicitării executantului, motivată prin prisma intervenirii pe perioada contractuală a unor împrejurări independente de voința părților, respectiv schimbarea cerințelor de conformitate a soluției tehnice de racordare, propun modificarea art. 2.1 din Contract, ce va avea următorul conținut:

” Valoarea totală a contractului este de 1.284.650 lei, la care se adaugă TVA 269.776,5 lei.”

Astfel, valoarea inițială a contractului se majorează cu 200.000 lei, la valoarea totală aplicându-se TVA în cotă de 21%.


Totodată, având în vedere că durata inițială a contractului este de doar 5 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, respectiv până la data de 10.04.2026, implementarea contractului este imposibil de realizat și presupune timp de execuție mai îndelungat, respectiv până la data de 31.12.2026.

Celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate.

Urmare a celor expuse mai sus, conchid asupra faptului că proiectul de hotărâre inițiat de Primarul comunei Noșlac este oportun, justificat și conform prevederilor legale.

Secretar general,  
Ilea Melinda-Imola





Către,

**U.A.T. COMUNA NOȘLAC, Județul Alba**

**În atenția:** Domnului Primar / Compartiment Achiziții Publice / Compartiment Investiții

**Ref.:** Contract de lucrări nr. 4311/12.09.2025 – Obiectiv: „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Noșlac, Județul Alba”

**Subiect: Completare la solicitarea de modificare a contractului și de majorare a valorii contractuale ca urmare a impunerii soluției tehnice SF6-free**

Subscrisa **BIO GREEN POWER SOLUTIONS S.R.L.**, în calitate de Executant al contractului menționat mai sus, vă adresăm prezenta completare la solicitarea anterior înaintată privind modificarea contractului și ajustarea valorii acestuia, în contextul schimbării condițiilor de racordare și al impunerii soluției tehnice de medie tensiune SF6-free, conform cerințelor actuale aplicabile.

Așa cum am arătat în analiza economică justificativă transmisă, soluția tehnică avută în vedere la momentul ofertării și semnării contractului a fost fundamentată pe condițiile de racordare existente la acel moment. Ulterior, prin emiterea unui nou ATR, au fost impuse condiții tehnice noi, care presupun utilizarea unei echipări de medie tensiune fără SF6, semnificativ diferită și mai costisitoare față de soluția inclusă în oferta financiară inițială.

În continuarea demersurilor noastre de identificare a unei variante reale de piață care să permită implementarea proiectului în condiții de legalitate, conformitate tehnică și termen rezonabil de livrare, am identificat un operator economic cu experiență în domeniul echipamentelor electrice și al posturilor de transformare prefabricate, respectiv **TESLA POWER SYSTEMS SRL**, societate activă pe piața de profil din România, în domeniul instalațiilor electrice, având ca obiect posturi de transformare prefabricate complet echipate.

Ca urmare a acestei reevaluări comerciale și tehnice, vă aducem la cunoștință că **valoarea suplimentară minimă necesară pentru asigurarea unui PTAB conform cerințelor legale și tehnice în vigoare este de 200.000 lei, fără TVA.**

Solicitarea noastră nu urmărește modificarea naturii contractului, ci exclusiv restabilirea echilibrului contractual afectat de o împrejurare intervenită ulterior semnării contractului, independent de voința părților și imposibil de prevăzut în mod rezonabil la data ofertării.

În acest context, apreciem că analiza acestei solicitări se poate realiza în cadrul dispozițiilor aplicabile privind modificarea contractelor de achiziție publică, respectiv

art. 221 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu instrucțiunile și îndrumările ANAP privind documentarea modificărilor contractuale justificate de circumstanțe intervenite pe parcursul executării.

Față de cele de mai sus, vă solicităm să aprobați **majorarea valorii contractuale cu suma de 200.000 lei, fără TVA**, prin încheierea unui act adițional, astfel încât obiectivul de investiții să poată fi implementat în condiții de legalitate, funcționalitate și conformitate tehnică.

Cu stimă,

**BIO GREEN POWER SOLUTIONS S.R.L.**

Administrator,

**Dr. Ing. Răzvan-Marcel Marcus**



Către,  
**U.A.T. COMUNA NOȘLAC, Județul Alba**

În atenția dlui. Primar / Compartiment Achiziții / Compartiment Investiții

**Ref.:** Contract de lucrări nr. **4311/12.09.2025** – Obiectiv: „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Noșlac, Județul Alba”

**ADRESĂ**

**privind solicitarea prelungirii duratei contractului**

Stimate Domnule Primar,

Subscrisa **SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS S.R.L.**, în calitate de Executant, în baza Contractului de lucrări nr. 4311 din 12.09.2025, având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul „Înființarea unei capacități de producție a energiei electrice din sursă solară pentru acoperirea consumului propriu în Comuna Noșlac, Județul Alba”, vă adresează prezenta solicitare de prelungire a duratei contractului până la data de 31.12.2026, prin încheierea unui act adițional.

În fapt, deși a fost emis Ordinul de începere nr. 5148/05.11.2025, cu data de începere 10.11.2025, lucrările nu au putut fi demarate efectiv întrucât, în intervalul de pregătire a execuției, ATR-ul necesar realizării și operării obiectivului a expirat, fiind necesară parcurgerea procedurii de obținere a unui nou aviz, aspect care a generat întârzieri ce nu au depins de voința Executantului.

Având în vedere cele de mai sus, precum și necesitatea menținerii investiției în parametri contractuali și administrativi, vă solicităm aprobarea prelungirii termenului contractual până la 31.12.2026, cu consecința actualizării corespunzătoare a termenelor de execuție prin act adițional, conform prevederilor contractuale privind modificarea contractului.

Totodată, după semnarea actului adițional, vă rugăm să dispuneți, după caz, emiterea/actualizarea documentelor de reluare a execuției (ordin de reluare/ordin actualizat), astfel încât mobilizarea și derularea lucrărilor să se realizeze în condiții procedurale complete.


Vă mulțumim pentru sprijin și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice clarificări necesare.

Cu stimă,

**Semnătura: BIO GREEN POWER SOLUTIONS S.R.L.**

Administrator,

**Dr. Ing. Răzvan-Marcel Marcus.**



ROMANIA  
JUDETUL ALBA  
COMUNA NOȘLAC

Nr.5148 din 05.11.2025

**ORDIN DE INCEPERE  
A LUCRARILOR LA OBIECTIVUL:  
" ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN  
SURSĂ SOLARA PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA  
NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA "**

Catre,

**SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL**

În baza contractului de lucrari nr. 4311 din 12.09.2025, incheiat intre **COMUNA  
NOȘLAC**, jud.Alba, in calitate de achizitor si **SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL**, in  
calitate de executant, dispunem inceperea lucrarilor la obiectivul:

**" ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN  
SURSĂ SOLARA PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA  
NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA "**

începand cu data de 10.11.2025.

Prezentul ordin se va duce la indeplinire de catre dl. Mărcuș Răzvan Marcel, in calitate de  
reprezentant legal, al SC BIOGREN POWER SOLUTIONS SRL, conform conditiilor contractuale.

Prezentul ordin a fost întocmit in 2 (doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte și se va  
arhiva la Cartea Tehnica a Constructiei.

**ACHIZITOR**

Comuna Noșlac, prin

Primar,

ZILAHİ FLORIN CLAUDIU

Am primit un exemplare,

**EXECUTANT**

SC BIOGREN POWER SOLUTIONS SRL

Reprezentant legal,

MĂRCUȘ RĂZVAN MARCEL



ZILAHİ  
FLORIN-  
CLAUDIU

Digitally signed  
by ZILAHİ  
FLORIN-CLAUDIU  
Date: 2025.10.15  
10:34:59 +03'00'

Nr. 4311/12.09.2025

**Contract de execuție**

lucrări aferente obiectivului de investiții:

**“ ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN  
SURSĂ SOLARĂ PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA NOȘLAC,  
JUDEȚUL ALBA”**

Având în vedere dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, a Hotărârii de Guvern nr.365/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și în baza Raportului Procedurii nr. 4117/01.09.2025 privind atribuirea contractului de execuție lucrări aferente obiectivului de investiții „ **ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSĂ SOLARĂ PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA**”, s-a încheiat prezentul contract de execuție:

**PĂRȚILE CONTRACTANTE:**

- A) **U.A.T. COMUNA NOȘLAC**, cu sediul în localitatea Noșlac, Str.Principala, nr.78, Jud. ALBA, cod poștal: 517515, e-mail primarianoslac@yahoo.com, cod de înregistrare fiscală 4562370, reprezentată prin dl. primar Zilahi Florin Claudiu în calitate de **Beneficiar**
- și
- B) **SC BIO GREEN POWER SOLUTIONS SRL** cu sediul în Luncoiu de Jos, comuna Luncoiu de Jos, nr. 89, Jud. Hunedoara , Nr. reg Com. J2022000316202/2022, CUI 45726950, cont de virament nr. RO30TREZ3695069XXX002105 la Trezoreria BRAD, reprezentată prin dr. ing. Marcus Răzvan Mareel, în calitate de **Executant**

**Clauze obligatorii**

**Art.1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Art.1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții „**ÎNFIINȚAREA UNEI CAPACITĂȚI DE PRODUCȚIE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSĂ SOLARĂ PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU ÎN COMUNA NOȘLAC, JUDEȚUL ALBA**”

**Art.2. PREȚUL CONTRACTULUI**

Art.2.1. Valoarea totală a contractului este de 1.312.426,50 lei, din care TVA 227.776,50 lei.

Art.2.2. Prețurile sunt cele din oferta financiară, cu respectarea prevederilor art. 20 din prezentul contract.

### **Art.3. MODALITĂȚI DE PLATĂ**

**Art.3.1.** Decontarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua astfel:

- a) prin plăți parțiale, în baza facturii emise de Executant însoțită de documente justificative: la prima plată se va prezenta și Ordinul de începere;
- b) prin plăți directe către Subcontractant, pentru partea/părțile din contract ce revin acestuia, atunci când acesta își exprimă opțiunea de a fi plătit direct, în baza facturii emise însoțită de situația de plată, confirmată/semnată și de către Executant că și-a îndeplinit obligația asumată prin Contractul de subcontractare (dacă este cazul);
- c) plata finală se va face după încheierea recepției la terminarea lucrărilor, în baza facturii emise de Executant/Subcontractant însoțită de situația de plată și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor;
- d) decontarea se va face, de regulă, în termen de 1 lună sau, în cazuri temeinic justificate, în termen de 60 - 90 de zile, de la data înregistrării la autoritatea contractantă a facturii emise de către Executant.
- e) Având în vedere ca proiectul este finanțat prin Fondul de Modernizare la emiterea facturilor se va face ținând cont de Anexa 4. Graficul cererilor de plată/rambursare aferente proiectului.

**Art.3.2.** Documentele ce însoțesc factura vor fi acceptate numai după însușirea acestora de către dirigințele/diriginții de șantier și Beneficiar, prin semnături.

### **Art.4. DURATA CONTRACTULUI**

**Art.4.1.** Durata de execuție a contractului este de **5 luni** de la data prevăzută în Ordinul de începerea execuției lucrărilor, emis de beneficiar.

**Art.4.2.** Pe durata contractului se pot emite ordine de începere/sistare/reîncepere a lucrărilor, cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească durata de execuție a contractului prevăzută la art.4.1.

**Art.4.3.** Prezentul contract se consideră încetat după efectuarea Recepției finale pentru lucrările executate, dar numai după expirarea perioadei de garanție acordată lucrărilor.

### **Art.5. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

#### **A. Obligațiile Executantului :**

**Art.5.1.** Eventualele terenuri puse la dispoziție de către Beneficiar către Executant vor fi utilizate de către executant numai în scopul îndeplinirii obiectului prezentului contract.

**Art.5.2.** Va executa lucrările corespunzător și în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a propunerii tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic și Detaliilor Tehnice de Execuție și ale documentației pentru obținerea avizelor. Executantul va asigura în totalitate supravegherea, forța de muncă, materialele, echipamentele și utilajele necesare execuției lucrărilor.

**Art.5.3.** Va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele și referințele persoanei autorizate să primească instrucțiuni în numele Executantului. Va colabora cu dirigințele diriginții de șantier, cu Proiectantul și cu Beneficiarul.

**Art.5.4.** Va asigura nivelul de calitate corespunzător sistemului propriu de calitate și a cerințelor impuse de Proiectant și Beneficiar.

**Art.5.5.** Va utiliza în execuție numai produsele și materialele prevăzute în proiect certificate sau agrementate tehnic, însoțite de certificate de calitate. Agrementele tehnice și certificatele de calitate ale produselor și materialelor utilizate de către Executant pentru realizarea lucrărilor vor fi anexate la Cartea Tehnică a construcției.

**Art.5.6.** Va soluționa neconformitățile numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul beneficiarului și însușite de dirigințele diriginții de șantier.

**Art.5.7.** Va răspunde, alături de proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricanții și furnizorii de materiale și produse pentru construcții, responsabilul tehnic cu execuția autorizat, dirigințele/diriginții de șantier autorizat/autorizați, expertul tehnic atestat, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 10 ani de la recepția lucrării, precum și după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență rezultate din nerespectarea normelor de proiectare și de execuție în vigoare la data realizării ei.

**Art.5.8.** Va avea întreaga responsabilitate pentru grija față de lucrări de la data începerii până la data recepției finale a lucrărilor de către Beneficiar. Dacă se produc pierderi sau sunt aduse daune lucrărilor în perioada menționată mai sus, Executantul va remedia aceste pierderi sau daune astfel încât lucrările să fie conforme cu prevederile Contractului, a ofertei tehnice prezentate în cadrul procedurii, ale Proiectului tehnic și Detaliilor Tehnice de Execuție și ale documentației pentru obținerea avizelor. Remedierea se va face de către Executant pe propria cheltuială, în ceea ce privește defectele apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită potrivit legii.

**Art.5.9.** Va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii, cerințe de securitate și sănătate în muncă și asigurări pentru daune, prejudicii sau accidente, prin luarea tuturor măsurilor de semnalizare a zonei de lucru, de protejare a personalului propriu, etc.

**Art.5.10.** Va asigura garanția lucrărilor executate pe o perioadă de 36 luni de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, care poate fi prelungită în condițiile art. 9 din prezentul contract.

**Art.5.11** Va preda Beneficiarului, ca regulă la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și, prin excepție, nu mai târziu de recepția finală a lucrării, partea din Cartea tehnică a construcției a cărei responsabilitate revine Executantului conform legii.

**Art.5.12.** Executantul își asumă integral răspunderea pentru prejudiciul cauzat terților din culpa sa pe parcursul derulării contractului. Beneficiarul va fi degrevat de orice responsabilitate pentru prejudiciile cauzate terților, de către Executant, ca urmare a execuției prezentului contract, cu excepția cazului în care prejudiciul este consecința îndeplinirii unei instrucțiuni exprese primite din partea Beneficiarului.

**Art.5.13.** Este răspunzător de exactitatea și legalitatea datelor înscrise în facturi, și se obligă să restituie sumele încasate nevenit și foloasele realizate aferente acestor sume, stabilite ca atare în urma controlului organelor abilitate (C.F.L., C.F.P., Curtea de Conturi, AMPOR, OI, etc).

## **B. Obligatiile Beneficiarului**

**Art.5.14.** Beneficiarul va pune la dispoziție amplasamentul cel mai târziu la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Predarea amplasamentului se va face prin proces - verbal de predare - primire amplasament liber de orice sarcini care împiedică aducerea la îndeplinire a obiectului prezentului contract.

**Art.5.15.** (1) Dacă Executantul înregistrează întârzieri ca urmare a eșecului Beneficiarului de acordare a dreptului de acces, Executantul va fi îndreptățit la prelungirea Duratei de Execuție pentru întârziere.

(2) Dacă și în măsura în care predarea amplasamentului nu se poate realiza din culpa exclusivă a Executantului, acesta nu va mai avea dreptul la prelungirea Duratei de Execuție

**Art.5.16.** Beneficiarul are obligația de a furniza Executantului toate autorizațiile și avizele obținute în scopul execuției lucrărilor, conform prevederilor legale, dacă nu s-a prevăzut altfel în Caietul de sarcini.

**Art. 5.17** Va pune la dispoziția Executantului, orice date și informații de care dispune legate de proiect, astfel încât acesta să-și poată desfășura activitatea în condiții optime.

**Art. 5.18** Va emite Ordin de începere pentru execuția lucrărilor și ordin de sistare/reîncepere, dacă este cazul.

**Art.5.19.** Va recepționa lucrările și va semna procesele verbale de recepție, în condițiile legii, cu invitarea prealabilă a Executantului.

**Art.5.20.** Va nominaliza personalul propriu pentru urmărirea contractului și va indica Executantului persoanele desemnate pentru control și verificare, iar Executantul îi va asigura accesul personalului acestuia pe Șantier.

**Art.5.21.** Va supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor prin diriginte/dirigintii de șantier, care vor stabili conformitatea lucrărilor cu specificațiile cuprinse în proiect. Părțile contractante au obligația de a se înștiința una pe cealaltă asupra identității reprezentanților lor pentru acest scop.

#### **Art.6. DOCUMENTELE CONTRACTULUI**

**Art.6.1.** Documentele prezentului contract sunt cele prevăzute în HG nr. 395/2016, și anume:

- a) oferta tehnică și financiară, proiectul tehnic (PT), AC, DDE inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor tehnice și financiare;
- b) caietul de sarcini;
- c) graficul de execuție fizic și valoric;
- d) garanția de bună execuție ;
- e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul);
- f) contractul încheiat cu subcontractantul (dacă este cazul);
- g) acordul de asociere (dacă este cazul).

**Art.6.2.** Documentele enumerate la art.6.1 alcătuiesc contractul și trebuie considerate ca documente care se explicitează reciproc, reprezentând anexe ale prezentului contract și care fac parte integrantă din acesta. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

#### **Art.7. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR.**

**Art.7.1.** (1) Executantul are obligația de a începe executarea lucrărilor de la data prevăzută în Ordinul de începere emis de Beneficiar, dată menționată și pe Panoul de identificare a investiției (conform cerințelor Inspectoratului de Stat în Construcții – Anexa 5 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată).

(2) Lucrările ce fac obiectul prezentului contract trebuie să se deruleze conform graficului de execuție prezentat în ofertă, cu eventualele revizuri ulterioare, și să fie finalizate la data stabilită.

**Art.7.2.** În cazul în care, Beneficiarul constată pe parcursul desfășurării lucrărilor că acestea nu sunt în concordanță cu graficul de execuție prezentat în ofertă, la cererea acestuia, Executantul va prezenta un grafic revizuit care va respecta durata de execuție prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

**Art.7.3.** Graficele revizuite se vor constitui anexe la prezentul contract, nefiind necesară încheierea unor acte adiționale la contract în acest scop, cu condiția respectării duratei totale de execuție.

**Art.7.4.** (1) Beneficiarul are dreptul de a supraveghea prin dirigințele diriginții de șantier autorizați desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru în acest scop, și anume: responsabilul tehnic cu execuția și șeful de șantier (desemnați de către Executant) respectiv dirigințele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii (desemnat de către beneficiar).

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

**Art.7.5.** Beneficiarul are dreptul de a verifica modul de execuție a lucrărilor prin dirigintele/diriginții de șantier pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din proiectul tehnic (PT-parte scrisă), autorizația de construire (AC), detaliile de execuție (DDE-parte desenată din proiectul tehnic) și din propunerea tehnică și financiară.

**Art.7.6.** (1) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.

(2) Probele neprevăzute și comandate de beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

**Art.7.7.** (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea beneficiarului.

(2) Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul, ori de câte ori de câte ori lucrările menționate la alin. (1), pentru a fi examinate și măsurate de către dirigintele/diriginții de șantier.

**Art.7.8.** Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și de a reface această parte/părți de lucrare, dacă este cazul, în condițiile legii.

#### **Art.8. FINALIZAREA LUCRĂRILOR**

**Art.8.1.** (1) La terminarea execuției lucrărilor în conformitate cu prevederile HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare, Executantul are obligația de a înștiința Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție pentru a constitui și convoca comisia de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate și confirmate, cât și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remedierea și finalizarea lor. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

**Art.8.2.** Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului conform proiectului aprobat. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția, în acest ultim caz motivându-și decizia.

**Art.8.3.** Executantul va pune la dispoziția proiectantului ridicarea topografică a lucrărilor executate în vederea întocmirii proiectului "as build", documentație ce intră în componența cărții tehnice a construcției, necesară la recepția la terminarea lucrărilor în conformitate cu legislația în vigoare.

**Art.8.3.** Recepția efectuată la terminarea lucrărilor ce constituie obiectul prezentului contract, se va realiza în conformitate cu toate reglementările legale specifice, în vigoare la data efectuării recepției.

#### **Art.9. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR**

**Art.9.1.** Perioada de garanție acordată lucrărilor este de 60 luni și curge de la data recepției efectuate la terminarea lucrărilor și se prelungește cu perioada remedierii defectelor calitative constatate în această perioadă.

**Art.9.2.** Staționarea în cadrul termenului de garanție prelungește corespunzător perioada de garanție. Prin staționare în cadrul termenului de garanție se înțelege timpul scurs de la data actului de sesizare a defectului până la data procesului verbal de stingere a reclamației în perioada de garanție.

**Art.9.3.** În perioada de garanție Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea prevederilor contractuale în termen de 10 zile conform ofertei tehnice.

(1) Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la art.9.3. din prezentul contract pe cheltuială proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- a) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;
- b) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

**Art.9.4.** În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art.9.4., Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant și/sau reținute din sumele cuvenite acestuia, cu obligarea executantului la daune interese.

**Art.9.5.** Obligațiile executantului vor fi îndeplinite și contractul se va considera executat numai la semnarea procesului verbal de recepție finală de către comisia de recepție, document care confirmă că lucrările au fost executate conform clauzelor contractuale.

### Clauze specifice

#### **Art.10. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE**

**Art.10.1.** Garanția de bună execuție este de 10% din prețul contractului, fără TVA, reprezentând garanția furnizată de către Executant în scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.

**Art.10.2.** Executantul va transmite către Beneficiar dovada deschiderii contului garanției de bună execuție, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți contractante. Dovada constă într-un document emis de Trezorerie.

**Art.10.3.** Garanția de bună execuție se va constitui în conformitate cu prevederile art.40 din HG 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

(1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător sau

(2) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu respectarea prevederilor art. 40 alin (3) din HG 395/2016.

În acest caz, executantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția beneficiarului, la Trezorerie, care va fi alimentat inițial cu 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin rețineri succesive din sume datorate și cuvenite Executantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție.

**Art.10.4.** (1) Restituirea garanției de bună execuție se va face după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dacă beneficiarul nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

(2) În toate cazurile restituirea se va face ca urmare a solicitării scrise a Executantului.

**Art.10.5.** Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Beneficiarul are obligația de a comunica acest lucru Contractantului Executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Neîndeplinirea obligațiilor în termen de 15

zile de la primirea comunicării îl îndreptățește pe Beneficiar să emită pretenții asupra garanției de bună execuție.

**Art.10.6.** În cazul în care Executantul nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți contractante, prezentul contract se consideră reziliat de plin drept, fără nici o altă formalitate prealabilă de punere în întârziere.

### **Art.11. RECEPȚIA LUCRĂRILOR**

**Art.11.1. (1)** Recepția se va face după cum urmează:

- recepția la terminarea lucrărilor;
- recepția finală la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor.

**(2)** Numirea și convocarea comisiei de recepție se va face de către Beneficiar în condițiile prevăzute în H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.

**Art.11.2.** Executantul garantează că, la data recepției, lucrarea executată corespunde cantitativ și calitativ reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii, care ar diminua sau chiar ar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare în conformitate cu angajamentele asumate.

### **Art. 12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI**

**Art.12.** Contractul încetează în următoarele situații :

- prin acordul părților ;
- la expirarea duratei acestuia;
- în caz de faliment, dizolvare sau lichidare a Executantului;
- în caz de forță majoră;
- prin denunțare unilaterală, în condițiile legii;
- prin reziliere/rezoluțiune unilaterală sau pe cale judecătorească, în condițiile legii;
- în alte cazuri prevăzute de lege.

### **Art.13. REZILIEREA CONTRACTULUI**

**Art.13.1. (1)** Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți și neremedierea acestei situații în termen de 15 zile dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune interese.

**(2)** Rezilierea contractului se va notifica în scris părții contractante.

**(3)** În cazul rezilierii contractului din vina contractantului/executorului, beneficiarul va stabili daunele pe care trebuie să le suporte acesta și care se vor scădea din obligațiile de plată pe care beneficiarul le are față de acesta la data întreruperii execuției lucrărilor.

**(4)** În cazul în care nu se pot aplica prevederile alin. (3), recuperarea daunelor se va face conform prevederilor legale în vigoare la acea dată.

**Art.13.2.** Contractul se consideră desființat de drept, după acordarea de către Beneficiar a unui preaviz de 5 zile Contractantului Executantului, fără necesitatea unei alte formalități și fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, în situația în care Executantul nu execută contractul în termenele prevăzute în prezentul contract și în conformitate cu obligațiile contractuale asumate.

**Art.13.3. (1)** Contractul se consideră desființat de drept, fără a fi obligatorie nici o formalitate prealabilă, în oricare dintre situațiile următoare:

a) Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispozițiile emise de către Beneficiar sau de către reprezentantul său autorizat;

- b) Executantul manifestă întârzieri în începerea sau finalizarea lucrărilor mai mult de o treime din durata termenului de execuție a contractului;
- c) Executantul subcontractează lucrările sau atribuie contractul sau părți ale contractului și/sau permite subcontractanților, alții decât cei menționați în prezentul contract, să realizeze lucrările, fără a avea acordul scris al beneficiarului;
- d) Executantul a intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul - sindic;
- e) Executantul a fost condamnat pentru o infracțiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
- f) Împotriva contractantului/executorului a fost pronunțată o hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor financiare ale CE;
- g) are loc orice modificare organizațională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executorului, cu excepția situației în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adițional la prezentul contract;
- h) apariția oricărei alte incapacități legale care să împiedice executarea contractului;
- i) Executantul nu furnizează garanțiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanția sau asigurarea nu este în măsură să își îndeplinească angajamentele.
- j) Executantul dă sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
  - a acționa sau a înceta să acționeze în legătură cu contractul;
  - a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul,
 sau dacă oricare din membrii personalului executorului, agenți sau subcontractanți dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf;
- k) Executantul nu începe lucrările fără să aibă motiv justificat sau nu a refăcut o lucrare după primirea dispoziției scrise date de beneficiar;
- l) Executantul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe amplasamentul lucrării;
- m) Executantul neglijează în mod flagrant, culpabil și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de beneficiar;
- n) Executantul a abandonat lucrarea și/sau contractul.

(2) Incidența dispozițiilor alin. (1) al prezentului articol va fi comunicată de către Beneficiar către Executant.

**Art.13.4.** Opțiunea Beneficiarului de a considera ca fiind aplicabile situațiile prevăzute la clauzele 13.3 și 13.4 din prezentul contract va fi comunicată către Executant și nu va prejudicia nici un alt drept al Executorului prevăzut în contract sau prin legislația în vigoare.

**Art.13.5.** (1) În cazul rezilierii contractului, Executorul va părăsi șantierul și va preda reprezentatului Beneficiarului amplasamentul liber de orice sarcini precum și toate bunurile solicitate respectiv toate documentele care intră în sarcina Executorului aferente stadiului fizic și valoric de realizare de la data predării.

(2) Executorul va respecta, pe riscul și pe cheltuiala sa, dispozițiile alin. (1) al prezentului articol în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea de către Beneficiar a incidenței clauzelor 13.3 și 13.4 din prezentul contract. În cazul unui refuz al Executorului sau a nerespectării termenului de 15 zile calendaristice, Beneficiarul are dreptul de a evacua amplasamentul lucrării pe cheltuiala sa, aceste cheltuieli urmând a fi recuperate del a Executorului.

**Art.13.6.** În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care înmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le

suporte Executantul. În acest sens, Beneficiarul va convoca în maxim 5 zile de la data rezilierii contractului, comisia de recepție, care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

**Art.13.7.** În orice situație în care Beneficiarul este îndreptățit la despăgubiri, poate reține aceste despăgubiri din orice sume datorate Contractantului/Executantului și poate executa garanția de bună execuție.

#### **Art.14.DENUNTAREA UNILATERALĂ A CONTRACTULUI**

**Art.14.** (1) Beneficiarul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul în cel mult 30 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc:

- a) la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public;
- b) la imposibilitatea derulării prezentului contract, motivat de apariția unor conjuncturi economice care determină imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale;
- c) în situația sistării alocării resurselor financiare necesare pentru îndeplinirea prezentului contract.

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

#### **Art.15. PENALITĂȚI**

**Art.15.1.** În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu reușește să își îndeplinească obligațiile asumate prin contract, Beneficiarul are dreptul de a percepe penalități, reprezentând 0,1% pe zi de întârziere, începând cu prima zi de întârziere, penalități care vor fi deduse din valoarea lucrărilor efectuate cu întârziere.

**Art. 15.2.** În cazul în care Beneficiarul nu își respectă obligația de plată a facturilor în termenul convenit prin contract, acesta datorează Executantului penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere, calculate la suma restantă, până la data achitării efective a acesteia.

#### **Art.16. SOLUTIONAREA LITIGIILOR**

**Art.16.1.** Orice litigiu intervenit între părți, în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prevederilor contractuale, se va rezolva pe cât posibil pe cale amiabilă, iar, în cazul în care acest lucru nu este posibil, pe cale judecătorească.

#### **Art.17. FORȚA MAJORĂ**

**Art.17.1.** Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

**Art.17.2.** Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului să înștiințeze, în scris, cealaltă parte despre aceasta și despre consecințele care apar în executarea prezentului contract.

**Art.17.3.** Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

**Art.17.4.** Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

**Art.17.5.** Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte parte, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

#### **Art.18. CESIUNEA**

**Art.18.1.** Obligațiile născute din prezentul contract nu pot fi cesionate nici în tot nici în parte și nu pot face obiectul novatiei.

**Art.18.2.** (1) În cazul în care tertul/terții susținător/susținători nu respectă prevederile Angajamentul ferm, anexă la prezentul contract, Executantul are obligația de a ceda, cu titlu de garanție, Beneficiarului, la solicitarea expresă a acestuia, drepturile sale privind pretențiile la daune pe care le-ar putea avea împotriva tertului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm survenit printr-o cesiune.

(2) Cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt indeplinite de către aceștia se realizează în condițiile legislației în vigoare.

#### **Art.19. SUBCONTRACTAREA**

**Art.19.1.** (1) Beneficiarul va solicita Contractantului/Executantului, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să îi indice numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, în măsura în care aceste informații sunt cunoscute la momentul respectiv.

(2) Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul cu privire la orice modificări ale informațiilor prevăzute la alin.(1) pe durata contractului de achiziție publică.

(3) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți, pe durata executării contractului de achiziție publică, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică, în condițiile art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

(4) Executantul va transmite Beneficiarului informațiile privind numele, datele de contact și reprezentanții legali ai subcontractanților săi implicați în executarea contractului de achiziție publică și va obține acordul beneficiarului privind eventualele noi subcontractanți implicați ulterior în executarea contractului.

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanți are loc după atribuirea contractului, aceștia transmit certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor/capabilităților corespunzătoare părții lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.

(6) Beneficiarul are dreptul să solicite Contractantului / Executantului și informații referitoare la:

a) furnizorii implicați în contracte de achiziții publice de lucrări sau de servicii;

b) subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.

(7) Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește contractul.

**Art.19.2.** (1) Beneficiarul efectuează plăți corespunzătoare părții/părților din contract îndeplinite de către subcontractanții propuși în ofertă, dacă aceștia solicită.

(2) Subcontractanții își vor exprima opțiunea de a fi plătiți direct de către Beneficiar la momentul încheierii prezentului contract sau la momentul introducerii acestora în prezentul contract de achiziție publică.

(3) Beneficiarul efectuează plățile directe către subcontractanții agreeți doar atunci când prestația acestora este confirmată prin documente agreeate de toate cele 3 părți, respectiv beneficiar, executant și subcontractant sau de beneficiar și subcontractant atunci când, în mod nejustificat, Executantul blochează confirmarea executării obligațiilor asumate de subcontractant.

(4) Beneficiarul are obligația de a solicita, la încheierea prezentului contract de achiziție publică sau atunci când se introduce noi subcontractanți, prezentarea contractelor încheiate între prestator și subcontractant subcontractanți nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum și sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziție publică.

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin.(4) trebuie să fie în concordanță cu oferta și se vor constitui în anexe la contractul de achiziție publică.

(6) Dispozițiile contractuale referitoare la drepturile și obligațiile executantului precum și cele referitoare la sancțiunile aplicabile executantului se aplică în mod corespunzător și subcontractanților, proporțional cu partea-părțile din contract pe care aceștia le îndeplinesc.

(7) Documentul constatator poate fi emis unui subcontractant la solicitarea acestuia și numai în cazul prezentării contractului de subcontractare și a recepțiilor aferente.

**Art.19.3.** (1) Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către executant/contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni numai cu acordul beneficiarului în următoarele situații:

a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți;

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora;

c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică.

(2) Înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți nu reprezintă modificare substanțială, așa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

(3) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată.

(4) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) În cazul înlocuirii subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți obiectul și valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate de către subcontractantul inițial și nici valoarea aferentă acestora.

(6) În cazul declarării unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, executantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

(7) Declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora nu reprezintă o modificare substanțială așa cum este aceasta definită la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor;

b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă și contractant;

c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum și indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați.

(8) În situația *renunțării/retragerii subcontractanților din contractul de achiziție publică* în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral reziliat de către una din părți, contractantul

are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile prevăzute în prezentul articol în legătură cu înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă și ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți.

(9) În condițiile prezentului articol beneficiarul are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente:

- a) activitățile ce urmează a fi subcontractate;
- b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți;
- c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți.

(10) Noii subcontractanți au obligația de a prezenta cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii prestării serviciilor de către noii subcontractanți, o declarație pe propria răspundere prin care își asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini și a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării.

(11) Noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele și alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere și a resurselor capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică.

#### **Art.20. AMENDAMENTE**

**Art.20.1.** Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, pentru cauze care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

**Art.20.2.** Părțile contractante au dreptul, pe perioada de execuție a contractului, de a conveni modificarea anexelor contractului, printr-un act adițional, în termenii și condițiile prevăzute prin acest contract. Orice astfel de modificare nu poate conduce la creșterea prețului contractului și nu poate fi realizată după expirarea termenului prevăzut la art.4.1.

**Art.20.3.** Nici un amendament al contractului nu va avea efecte retroactive. Actele adiționale intră în vigoare la data semnării acestora de către ultima parte.

**Art.20.4.** Modificarea contractului nu trebuie să conducă la diminuarea avantajelor și, după caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarării ofertei câștigătoare a executantului.

**Art.20.5.** (1) Modificarea termenului de prestare execuție se efectuează prin act adițional încheiat înainte de expirarea termenului inițial.

(2) Perioadele de recepție și/sau plată se consideră a fi în termenul contractului și nu necesită a fi modificate prin act adițional indiferent de motivele pentru care perioadele de recepție sau plată se extind (clarificări remedieri în perioada de recepție sau plată ș.a.).

**Art.20.6.** (1) Prezentul contract poate fi modificat fără organizarea unei noi proceduri de atribuire numai în condițiile art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice și se publică în SEAP.

(2) Nu este permisă modificarea prețului prezentului contract în condițiile art.221 din Lege în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei modificări să depășească pragurile prevăzute de Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice pentru publicarea unui anunț de participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului acordului-cadru respectiv.

(3) Orice modificare a prezentului contract în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice.

**Art.20.7.** (1) Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul beneficiarului și nu reprezintă o modificare substanțială, așa cum este

aceasta definită în art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, decât în următoarele situații:

a) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplinește cel puțin criteriile de calificare/selecție prevăzute în cadrul documentației de atribuire;

b) noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obține cel puțin același punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare.

(2) În situațiile prevăzute la alin.(1), Executantul are obligația de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentația de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

#### ***Art.20.8. Mecanismul de realizare a modificărilor contractuale nesubstanțiale :***

1. Oricând înainte de aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor Beneficiarul poate aproba prin Act Adițional/Dispoziție de șantier o Modificare pentru orice parte a Lucrărilor, cu condiția ca această Modificare să fie nesubstanțială în sensul Legii în domeniul achizițiilor publice. O asemenea Modificare poate include lucrări suplimentare necesare sau benefice pentru execuția și terminarea corespunzătoare a Lucrărilor sau pentru funcționarea Lucrărilor, omisiuni, substituiri, modificări ale calității, cantității, formei, caracterului, tipului, poziției, dimensiunii, cotelor sau traseului, modificări ale secvenței lucrărilor, metodei de lucru, specificațiilor tehnice sau Programului de Execuție a Lucrărilor. Procedura de elaborare și aprobare a Actului adițional/Dispoziției de șantier va fi conformă cu prevederile prezentei clauze.

2. Majorarea sau reducerea unei cantități de lucrări din Lista de Cantități, atunci când o astfel de majorare sau reducere este rezultatul măsurării, este considerată aplicarea directă a prevederilor condițiilor contractuale. Pentru evitarea oricărui dubiu, o majorare sau reducere a unei cantități din Lista de Cantități ca urmare a modificării Specificațiilor sau a Pieselor Desenate nu este rezultatul măsurării, ci al unei Modificări.

3. Înainte de emiterea unei Dispoziții de șantier/Act adițional de Modificare, dirigintele de șantier va notifica Executantul cu privire la natura și forma Modificării considerate. Executantul, în termenul prevăzut în notificarea acestuia, va transmite dirigintelui de șantier o propunere scrisă ce va conține, în raport cu această modificare: (a) o descriere a activităților ce vor fi implementate sau a măsurilor ce vor fi luate și a programului de execuție aferent; (b) orice ajustare necesară a Duratei de Execuție sau a oricăror obligații ale Executantului rezultate din acest Contract; și (c) orice ajustare a Valorii Contractului, conform regulilor prevăzute în prezenta clauză.

4. Dirigintele de șantier, pentru toate Modificările considerate conform prezentei clauze, va stabili prețurile în baza următoarelor principii: (a) când lucrarea considerată este similară și executată în condiții similare ca și o lucrare evaluată în Lista de Cantități, va fi evaluată la prețurile incluse în aceasta, cu ajustările de rigoare; (b) când lucrarea nu este similară sau nu este executată în condiții similare, prețul nou va fi evaluat în raport cu costul rezonabil de execuție a lucrării la care se va adăuga un profit rezonabil și cu prețurile relevante de piață (dacă există); (c) dacă natura sau cantitățile aferente unei Modificări sunt astfel încât evaluarea ei conform cu prevederile punctului (a) de mai sus nu ar fi rezonabilă, vor fi folosite prevederile punctului (b) de mai sus.

5. În procesul de elaborare a Dispoziției de șantier și a Deciziilor sale aferente, Dirigintele de șantier/proiectantul va lua în considerare elementele de prețuri și defalcările prezentate în propunerea financiară a executantului (liste de cantități de lucrări și sau extrasele de resurse anexate acestora), precum și propunerea transmisă de către Executant în conformitate cu prevederile subclauzei 3, dar nu va avea nici o obligație în raport cu acestea. Dirigintele de șantier se va consulta cu Beneficiarul cu privire la proiectul de Modificare și la încadrarea Modificării ca fiind nesubstanțială în sensul Legii în

domeniul achizițiilor publice. De asemenea, Dirigintele de șantier se va consulta cu Beneficiarul cu privire la impactul proiectului de Modificare asupra autorizației de construire.

6. Dispoziția de șantier/Actul adițional a Modificării va include cel puțin următoarele: (a) orice modificare relevantă a Specificațiilor, Pieselor Desenate sau a Listelor de Cantități; (b) orice modificare relevantă a Programului de Execuție; (c) Decizia Dirigintelui de șantier privind orice ajustare (prelungire sau reducere) a Duratei de Execuție aferentă Modificării; (d) Decizia Dirigintelui de șantier privind orice ajustare a Valorii Contractului aferentă Modificării.

#### **Art. 21. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI**

Art.21.1 - Pentru lucrările executate, plățile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

21.2- 21.2- Formula de ajustare care se va aplica pentru ajustarea prețului contractului, vizează doar ajustarea cheltuielilor aferente materialelor și este următoarea :

$$A_n = av + m * M_n / Mo,$$

Unde:

„An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele din cadrul situațiilor de lucrări care vor fi prezentate la plată.

Nu vor fi ajustate alte cheltuieli directe, cheltuielile indirecte și profitul.

Coeficientul de ajustare NU se va aplica echipamentelor, dotărilor și activelor necorporale cuprinse în contractul de lucrări.

„av” este un coeficient fix și reprezintă valoarea procentuală a plății în avans conform contractului; În cazul prezentului contract nu se acorda avans. „av”= 0 (zero).

„m” reprezintă ponderea indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor;

„Mn” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii anterioare solicitării la plată. Valoarea indicelui este publicată de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Preturi, în tabelul 15 (<https://insse.ro/cms/> => Produse statistice => Publicații statistice=> Publicații=> Data apariției => Ultimele 12 luni => Filtrează => Vor apărea publicațiile, printre care și Buletinele statistice de preturi sau <https://insse.ro/cms/> => Buletin statistic de preturi);

„Mo” reprezintă indicele de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. Pentru contractele de achiziții publică-sectorială/acordurilor-cadru de lucrări încheiate începând cu data de 1 februarie 2021, „Mo” se asociază indicelui de cost în construcții pentru costul materialelor aferent lunii încheierii contractului.

În cazul în care indicele de cost în construcții pentru costul materialelor pentru luna de referință nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil (respectiv când valoarea va deveni definitivă).

Coeficientul de ajustare se va aplica valorii cu cheltuielile de materiale care vor fi solicitate la plată. Contractanții vor detalia în situațiile de lucrări realizate cheltuielile cu materialele realizate și solicitate la plată, fiind obligația contractanților să determine valoarea acestora.

#### **Art.22. COMUNICĂRI**

Art.22.1. Întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va face în scris cu menționarea titlului proiectului și va purta număr de înregistrare de intrare ieșire.

Art.22.2. Întreaga corespondență legată de prezentul Contract se va transmite la următoarele adrese:

- pentru Beneficiar: primarianoslac@yahoo.com

- pentru Executant: office.blacksolar@gmail.com

**Art.22.3.** Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

**Art.23. DISPOZITII FINALE**

**Art.23.1.** Executantul răspunde față de Beneficiar pentru prejudiciul creat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a specificațiilor tehnice de execuție a lucrării și/sau nerespectării duratei de execuție și a termenelor de garanție asumate.

**Art.23.2.** Prezentul contract intră în vigoare de la data semnării și înregistrării acestuia la sediul Beneficiarului.

**Art.23.3.** Prezentul contract va fi guvernat de legile în vigoare din România.

**Art.23.4.** Orice modificare a clauzelor prezentului contract va putea fi făcută de părți prin acte adiționale, ce vor face parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract, a fost întocmit în 2-3 exemplare (după caz), câte unul pentru fiecare parte contractantă.

**Beneficiar**

U.A.T. COMUNA NOȘLAC  
PRIMAR.

✓ ...ZILAH I Florin Claudiu...

**Executant**

SC BIO GREEN POWER  
SOLUTIONS SRL

✓ MARCUȘ Răzvan Marcel